



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

ボーリングNo	B	-	1
---------	---	---	---

事業・工事名

シート No 1

ボーリング名	B-1			調査位置	沖縄県南城市字古堅 658-1、659-1、660、661-2						北緯			
発注機関	株式会社 オーディフ					調査期間	令和 5 年 11 月 10 日 ~ 5 年 11 月 13 日					東経		
調査業者名	前田商事有限会社 電話 (098-882-5711)			主任技師			現 代 理 人		コ 鑑 定 者	友利昭博		ボーリング 責 任 者	友利昭博	
孔口標高	EL. 27.80m	角  度	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤 勾 配 	使用 機種	試 錐 機	YBM-05DA-2			ハンマー 落下用具	半自動			
総掘進長	21.30m						エ ン ジ ン	NFAD8			ポ ン プ	NSX401		

標尺	標高	層厚	深度	柱状	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位試験		試料採取		室内試験(掘進)							
											深	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	深	試験名および結果	深	試料採取								
												度	0	10							20	度	度	番号	方法		
(m)	(m)	(m)	(m)	図							(m)				(m)			(m)				月	日				
1					埋土(粘土)	灰褐		硬い	泥岩を由来とする粘土を主体とする埋土。少量の泥岩土塊細片、琉球石灰岩礫を混入する。概ね均質で中塑性、中含水比の粘性土を呈する。	11/16 2.23	0.50	2	2	3	7/30	7											
2	25.80	2.00	2.00		粘土	灰褐		軟らかい			崩積土。泥岩を由来とする高塑性、中～高含水比の粘性土。概ね均質な粘土を呈する。腐植物を混入し、臭気を放つ。	2.15	2	1	1	4/30		4									
3	24.80	1.00	3.00			風化泥岩	褐灰					軟らかい	中位	2.45													
4				3.15					7	8				12	27/30	27											
5				3.45																							
6				4.15	8				11	12	31/30			31													
7				4.45																							
8	19.80	5.00	8.00	5.15	9				11	12	32/30			32													
9				5.45																							
10				6.15	9				11	12	32/30			32													
11				6.45																							
12				7.15	8				7	9	24/30			24													
13				7.45																							
14				8.15	10	16	17	43/30	43																		
15				8.45																							
16	12.00	7.80	15.80	9.15	13	15	17	45/30	45																		
17				9.45																							
18				10.15	14	20	16/7	50/27	56																		
19				10.42																							
20				11.15	15	17	18	50/30	50																		
21	6.50	5.50	21.30	11.45																							
				12.15	9	10	12	31/30	31																		
				12.45																							
				13.15	12	13	15	40/30	40																		
				13.45																							
				14.15	12	13	16	41/30	41																		
				14.45																							
				15.15	11	16	19	46/30	46																		
				15.45																							
				16.15	11	19	20	50/30	50																		
				16.45																							
				17.15	24	26		50/20	75																		
				17.35																							
				18.15	14	23	13/7	50/27	56																		
				18.42																							
				19.15	25	25/7		50/17	88																		
				19.32																							
				20.10	21	29		50/20	75																		
				20.30																							
				21.10	19	31		50/20	75																		
				21.30																							

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

ボーリングNo	B	-	3
---------	---	---	---

事業・工事名

シート No 3

ボーリング名	B-3		調査位置		沖縄県南城市字古堅658-1、659-1、660、661-2					北緯			
発注機関	株式会社 オーディフ					調査期間		令和 5年 11月 16日 ~ 5年 11月 17日			東経		
調査業者名	前田商事有限会社 電話 (098-882-5711)		主任技師		現代理人		コ 鑑 定 者		友利昭博		ボーリング責任者	友利昭博	
孔口標高	EL. 26.17m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 向	地盤勾配	鉛直 90° 水平0° 0°	使用機種	試錐機	YBM-05DA-2		ハンマー落下用具	半自動	
総掘進長	13.44m							エンジン	NFAD8		ポンプ	NSX401	

標尺	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位試験		試料採取			掘進 月日
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	試料 番号	採取 方法	
												0 ～ 10	10 ～ 20	20 ～ 30							
1					埋土（粘土）	灰褐			泥岩を由来とする粘土を主体とする埋土。少量の泥岩土塊細片、琉球石灰岩礫、植物根を混入する。概ね均質で中塑性、中含水比の粘性土を呈する。	11/20 1.76	0.50 0.80 1.15	1 1 1	2 1 1	4 3 3	4 3 3						
2	23.37	2.80	2.80								1.45 2.15										
3											2.45 3.15	1 2	2 3	1 3	4 8	4 8					
4					粘土	黄褐		中位～硬い	崩壊土。泥岩を由来とする高塑性、中～高含水比の粘性土。概ね均質な粘土を呈する。軟化した風化泥岩片、腐植物を混入する。		3.45 4.15										
5											4.45 5.15	3 3	3 3	3 9	8 9						
6	20.17	3.20	6.00		強風化泥岩	黄褐～灰褐			第三紀島尻層群強風化泥岩。強風化によって軟質化、褐色化、粘土化を進行する。中含水比。		5.45 6.15	3 3	3 6	6 12	12 30						
7	19.37	0.80	6.80								6.45 7.15	7 7	8 8	9 24	24 30						
8					風化泥岩	褐灰～灰		非常に硬い	第三紀島尻層群風化泥岩。風化によって軟質化、褐色化を呈する。中含水比。		7.45 8.15	9 9	9 11	11 29	29 30						
9	17.37	2.00	8.80		弱風化泥岩	暗灰		固結した	第三紀島尻層群弱風化泥岩。風化によってやや軟質化を進行する。原色の暗灰色を呈する。低含水比。		8.45 9.15	10 15	14 20	16 15	40 50	40 56					
10	16.17	1.20	10.00								9.45 10.15	15 22	20 24	15 4	50 50	56 71	→				
11											10.42 11.15	22 22	24 24	4 1	50 21	71 50	→				
12					泥岩	暗灰		固結した	第三紀島尻層群弱風化泥岩。堅硬な固結度を呈する新鮮岩。原岩色の暗灰色を呈する。少量の白色微細な有孔虫遺骸を混入する。低含水比。		11.36 12.15			20 50	50 30		→				
13	12.73	3.44	13.44								12.45 13.15	13 14	17 19	20 19	50 52	50 54					
											13.44						→				



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

ボーリングNo	B	-	4
---------	---	---	---

事業・工事名

シート No 4

ボーリング名	B-4		調査位置		沖縄県南城市字古堅658-1、659-1、660、661-2				北緯				
発注機関	株式会社 オーディフ					調査期間		令和5年11月14日～5年11月14日		東経			
調査業者名	前田商事有限会社 電話(098-882-5711)			主任技師		現代理人		コ 鑑 定 者		友利昭博		ボーリング責任者	友利昭博
孔口標高	EL. 26.84m	角  度	方  向	地盤勾配  鉛直	使用機種	試錐機		YBM-05DA-2		ハンマー落下用具		半自動	
総掘進長	15.35m						エンジン		NFAD8		ポンプ		NSX401

[illegible]




ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

ボーリングNo	B	-	5
---------	---	---	---

事業・工事名

シート No 5

ボーリング名	B-5		調査位置		沖縄県南城市字古堅658-1、659-1、660、661-2					北緯			
発注機関	株式会社 オーディフ					調査期間		令和 5年 11月 15日 ~ 5年 11月 16日			東経		
調査業者名	前田商事有限会社 電話 (098-882-5711)		主任技師		現代理人		コ 鑑 定 者		友利昭博		ボーリング責任者		友利昭博
孔口標高	EL. 27.13m	角  度	方  向	地盤勾配  鉛直	使用機種	試錐機	YBM-05DA-2		ハンマー 落下用具		半自動		
総掘進長	18.36m						エンジン	NFAD8		ポンプ		NSX401	

[illegible]



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

ボーリングNo	B	-	6
---------	---	---	---

事業・工事名

シート No 6

ボーリング名	B-6			調査位置	沖縄県南城市字古堅658-1、659-1、660、661-2						北緯			
発注機関	株式会社 オーディフ					調査期間	令和 5年 11月 17日 ~ 5年 11月 20日					東経		
調査業者名	前田商事有限会社 電話 (098-882-5711)			主任技師				現代理人	コア鑑定者		友利昭博		ボーリング責任者	友利昭博
孔口標高	EL. 27.71m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	YBM-05DA-2		ハンマー落下用具	半自動	
総掘進長	14.42m								エンジン	NFAD8		ポンプ	NSX401	

[illegible]