

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮) ホームック横手店建築工事

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.1		調査位置	秋田県横手市八幡地内				北緯	° ' "	
発注機関	ホームマック株式会社			調査期間	平成20年 6月13日～平成20年 6月14日			東経	° ' "	
調査業者名	奥山ボーリング株式会社 電話 0182-32-3475		主任技師			現場代理人	コ監定者 和賀 征樹		ボーリング責任者	藤田 長三郎
孔口標高	KBM 0.11m	角 180° 上下 90° 度	方 北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	東邦D-0		ハンマー 落下用具	半自動型
総掘進長	10.50m					エンジン	ヤンマーNFD10		ポンプ	丸山MS50

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記載事項	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		深さ	試験名及び結果	深さ	試料採取番号	室内進捗	掘進月日					
												深さ	10cm毎の打撃回数			打撃回数／貫入量	N値	深さ	試験度											
													0	10	20															
m	m	m	m	図	分	調	度	度	事			m	m	0	10	20	30	40	50	60	m		m	号	方	法	験	日		
1	-0.89	1.00	1.00		盛土	灰と暗灰			0.00～0.50m 砕石 0.50～1.00m 礫混り粘土 φ5～30mm程度の亜角礫を混入する。 含水中位、粘性中位。 指で押して貫入できる硬さ。			1.15 1.45	1	2	2	5 30	5		2050											
2					粘土	褐と暗灰			有機質な粘土。下位に従い暗青灰色を呈し、シルト、細砂を混入する。 含水中位、粘性中位～多い。指で押して容易に貫入できる硬さ。		6/13 3.15	2.15 2.51	1 36		1 36	10														
3	-3.59	2.70	3.70			淡褐灰						3.15 3.53	1 20	1 18	2 36	20														
4									礫はφ5～40mm程度の亜円～亜角礫主体。 8.50～8.60m間に最大礫径φ100mmのくり貫かれた礫混入。 マトリックスは粘土混りの粗砂。			4.15 4.45	5	4	6	15 30	15													
5						褐						5.15 5.45	7	7	7	21 30	21													
6												6.15 6.45	5	7	7	19 30	19													
7					粘土混り粗砂礫							7.15 7.45	8	5	6	19 30	19													
8												8.15 8.45	18	12	9	39 30	39													
9						淡褐						9.15 9.45	5	6	7	19 30	19													
10	-11.34	8.80	10.50									10.15 10.45	8	7	6	21 30	21													
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮) ホームック横手店建築工事

事業・工事名

ボーリングNo.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

シート No.

ボーリング名	No.2		調査位置	秋田県横手市八幡地内				北緯	・ , "	
発注機関	ホームマック株式会社			調査期間	平成20年 6月16日～平成20年 6月16日			東経	・ , "	
調査業者名	奥山ボーリング株式会社 電話 0182-32-3475		主任技師			現代理人	口鑑定者 和賀 征樹		ボーリング責任者	藤田長三郎
孔口標高	KBM -0.30m	角  度	方 向	北 0° 西 270° 東 90° 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 東邦D-0	ハンマー 落下用具	半自動型
総掘進長	13.50m		度				エンジン	ヤンマーNFD10	ポンプ	丸山MS50

[illegible]

ボーリング柱状図

事業・工事名

シート Na

ボーリング名	No.3		調査位置		秋田県横手市八幡地内				北緯		° ' "		
発注機関	ホームマック株式会社				調査期間		平成20年 6月17日～平成20年 6月18日			東経		° ' "	
調査業者名	奥山ボーリング株式会社 電話 0182-32-3475		主任技師		現場代理人		口鑑定者 和賀 征樹		ボーリング責任者		藤田 長三郎		
孔口標高	角 180° 上 下 度 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 東邦D-0		ハンマー落下用具 半自動型				
総掘進長							10.50m	エンジン ヤンマー-NFD10		ポンプ 丸山MS50			

[illegible]